

BELEGEREIFE: 21 TAGE

Aufheizprotokoll: CEMENTUR EZ 2100

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 5	+25°C				
ab Tag 8	max. +45°C				
ab Tag 10	max. +55°C				
ab Tag 14	+35°C				
ab Tag 18	+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma: