

Dosierung 0,35 (0,40) Liter für BELEGEREIFE: 03-07 TAGE

Aufheizprotokoll: Exklusiv CEMENTUR EZ 0321

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 1	+25°C				
ab Tag 2	max. +55°C				
ab Tag 3	max. +55°C				
ab Tag 4	+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma:

Dosierung 0,25 Liter für BELEGEREIFE: 10-14 TAGE

Aufheizprotokoll: Exklusiv CEMENTUR EZ 0321

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 2 - 4	+25°C				
ab Tag 5 - 8	max. +55°C				
ab Tag 9	mind.+45°C				
ab Tag 10	mind.+35°C				
ab Tag 11	mind.+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma:

Dosierung 0,20 Liter für BELEGEREIFE: 21 TAGE

Aufheizprotokoll: Exklusiv CEMENTUR EZ 0321

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 5	+25°C				
ab Tag 8	max. +45°C				
ab Tag 10	max. +55°C				
ab Tag 14	+35°C				
ab Tag 18	+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma:

Dosierung 0,15 Liter für BELEGEREIFE: 30 TAGE

Aufheizprotokoll: Exklusiv CEMENTUR EZ 0321

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 5	+25°C				
ab Tag 8	+45°C				
ab Tag 10	max.+55°C				
ab Tag 14	mind.+35°C				
ab Tag 21	mind.+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma: