

Dosierung 0,40 für BELEGEREIFE: 72 Stunden

Aufheizprotokoll: Premium CEMENTUR EZ 4872

FIRMA

PROJEKT:

BAUTEIL:

Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein !!!

Heizphase	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf	Prüfer
ab Tag 1	+25°C				
ab Tag 2	max.+55°C				
ab Tag 3	max.+55°C				
ab Tag 4	+25°C				

(zB. "ab Tag 1" = 24 Std. nach Fertigstellung des Estricheinbaues!!)

Achtung:

Vor der Verlegung des Oberflächenbelages ist die Estrichtemperatur auf **ca. 20-25°C** abzusenken, bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Bodenleges einzuhalten. Während der Aufheizphasen dürfen die **Estrichflächen nicht abgedeckt** sein.

Ende der Belegereifheizung

Datum:

Ist die Raum-Belüftung lt.Estrichleger erfolgt?

ja

nein

Waren die Estrichflächen frei von Abdeckungen?

ja

nein

Anschrift und Unterschrift der Heizungsfachfirma: